

# 新庁舎建設工事の進捗状況 1/2

## 工事写真



B1階 壁立上り配筋は構造図通り組まれていることを確認しました (4/17)



スロープ屋根部分は綺麗に配筋されています。型枠内は清掃され、良好に管理されています。(4/17)



場内は整理整頓され良好に管理されています。(4/17)



防水完了部はバックホウによる埋め戻し及びコンパクター及びランマーを使用して転圧が行われています。(5/15)



免震装置据付工事の最終日。据付済みの免震装置はオレンジ色のシートで養生されています。(5/22)



いずみプラザ屋上からの全景 (5/26)



## 新庁舎建設工事の進捗状況 2/2

### 工事写真



現場は整然と管理されています。6/1より0節鉄骨の建方が開始され、Y1通り～Y6通りまで問題なく建方が行われています。(6/6)



本締め完了後の鉄骨柱の建入精度の確認を行いました。X方向Y方向共に、柱の倒れは管理許容差内であることを確認しました。(6/6)



車路部分外周部の埋戻しが完了しました。今後、車路屋根スラブ部の残りの防水押えコンの打設が行われます。(6/6)



車路部分の型枠解体が完了し、良好な打ち上りであることを確認しました。壁型枠の割付は綺麗に行われています。(6/6)



敷地南面にクールダウンスペースが設置され、運用されていることを確認しました。作業員に対する熱中症対策が行われています。(6/6)



いずみプラザ屋上から現在の全景(6/8)