

(仮称) リサイクルセンター整備及び清掃センター解体等スケジュール

	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
清掃センター事務所棟他の解体		解体計画 発注準備	①解体工事							
仮設処理施設の整備	整備手法等検討	仕様書整理	発注準備	②建設工事	中間処理					
清掃センター工場棟他の解体				発注準備	各種届出	③解体工事		埋戻し地盤の安定化期間(※)		
(仮称)リサイクルセンターの整備	⑤基本計画見直し						発注準備	基本設計 実施設計 各種届出	④建設工事	

※：工場棟解体後の圧密沈下を見据え、2ヶ年程度を確保。

【主な変更点】

- ①清掃センター事務所棟他の解体
- ②仮設処理施設の整備
- ③清掃センター工場棟他の解体
- ④(仮称)リサイクルセンターの整備
- ⑤基本計画見直し

【変更前】 令和5年度上半期から半年間
 【変更前】 令和5年度下半期から半年間
 【変更前】 令和6年度から2年間
 【変更前】 令和8年度から2年間
 【変更後】 令和5年度上半期まで延長

→
→
→

【変更後】 令和5年度上半期から1年弱
 【変更後】 令和6年度下半期から1年間
 【変更後】 令和7年度第4四半期から2年強
 【変更後】 令和12年度から2年間