

国分寺市新庁舎建設 市民説明会

～工事計画及び実施設計について～

令和4年11月

次第

1. これまでの経緯
2. 新庁舎建設スケジュール
3. 新庁舎建設工事について
4. 前回の市民説明会（令和4年2月）でいただいた
ご意見
5. 実施設計について
6. 質疑応答

1. これまでの経緯について

時期	市の動き
平成31年3月	「国分寺市新庁舎建設基本構想」策定
令和元年12月	第4回定例会にて新庁舎を泉町都有地に移転するための国分寺市役所位置変更に関する条例可決
令和2年8月	「国分寺市新庁舎建設基本計画」の策定
令和3年3月	国分寺市新庁舎建設工事（設計・施工） 契約締結
令和3年4月	基本設計開始
令和3年6月	東京都から新庁舎建設用地として、泉町都有地を購入
令和4年1月	基本設計完了、実施設計開始

2. 新庁舎建設スケジュール

令和4年3月～8月

埋蔵文化財
発掘調査

20
か月
設計

22
か月
施工

移転

- ・令和3年4月 基本設計着手
- ・令和4年1月 基本設計完了
実施設計着手
- ・令和4年11月 実施設計完了
- ・令和4年12月 工事着手
- ・令和6年9月 竣工
- ・令和7年1月 新庁舎供用開始（予定）

4. 前回の市民説明会(令和4年2月)でいただいたご意見

○市民説明会（令和4年2月）

基本設計について報告し、また、市民の皆さんよりご意見を伺いました。

会場での説明と同時にオンラインでも配信いたしました。

日時	会場	参加者		
		会場	オンライン	計
令和4年2月24日(午前)	ひかりプラザ	4人	—	4人
令和4年2月24日(夜)	リオンホール	12人	—	12人
令和4年2月26日	市役所	10人	12人	22人
令和4年2月28日	いずみホール	9人	4人	13人

4. 前回の市民説明会(令和4年2月)でいただいたご意見

項目	お伺いしたご意見・質問	市の考え方
埋蔵文化財	歴史的に由緒ある場所なので、埋蔵文化財が出土される可能性があるかと思うが、スケジュールは大丈夫か？	埋蔵文化財発掘調査の現場調査は、工期に影響するような文化財は検出されませんでした。
交通	新庁舎にぶんバスは停車することだが、路面バスはどうか？	市内バス事業者へ要望してまいります。
図書受渡し	図書の受渡しだけでなく、オンライン化された図書検索システムの導入をしてほしい。	利用者端末機を設置できるよう検討いたします。

下記に関するご意見も承りました

- 新庁舎からの眺望について
- 市民利用スペース（売店、多目的スペース）について
- 湧水保全について

6. 質疑応答

- ご質問がありましたら、挙手にてお願いいたします。
- オンライン参加の方は、チャットにて入力いただくようお願いいたします。



本日はご参加いただきまして、ありがとうございました。
アンケートへのご協力、よろしくお願いいたします。